

TILASTOTIETOA KOKO MITTAUSJAKSOLTA

Mittausväli

0:01:00

Käyntiaikalaskenta toimii oikein mikäli mittausväli on sama koko mittausjaksolla

	vrk	/vrk	%
Lämmitysprosessin käyntiaika (7)	1,957	6:42:56	28,0 %
Käyttövesiprosessin käyntiaika (15)	0,604	2:04:24	8,6 %
Kompressorin käyntiaika yhteensä	2,561	8:47:20	36,6 %
Kompressorin lepoaika	4,433	15:12:40	63,4 %
Legionellan lisälämmitysaika	0,003	0:00:43	0,0 %
Mittausjakso	6,994		100,0 %

Kompressorin käynnistyksiä	122	17,4
Kompressorin käyntiaika keskimäärin	0:30:14	
Kompressorin lepoaika keskimäärin	0:52:19	

Niben suositus yli 20 minuuttia

Lämpötilatietoa	ka.	min.	max.	
huonelämpö	19,8	18,7	21,6	
ulkolämpö	0,3	-5,4	6,3	
lämmitysveden pyyntö	25,7	23,2	29,8	
käyttöveden lämpö	-1377,6	-3276,8	52,0	
Δ lämmitysvesi	6,7	5,1	11,7	<i>Niben suositus 5...10</i>
Δ käyttövesi	8,0	1,9	11,7	<i>Niben suositus 8...10</i>
Δ lämmönkeruupiiri	-3,5	-1,6	-4,8	<i>Niben suositus -2...-5</i>

